

8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):													
	- по плану	-	-									70	80	100
	- фактически													
9	Общестроительная готовность (%):													
	- по плану		5	7	10	15	20	30	40	50	70	80	90	100
	- фактически		5	7	10	15	20	30	40					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):													
	- по плану	-	-											30.12.18
	- фактически													
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):													
	- по плану	-	-											30.12.18
	- фактически													
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):													
	- предусмотренный договорами	-	-											30.12.18
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-											30.12.18
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-											30.12.18

Зам. директора
ООО «Вега»
(должность руководителя)



(Подпись)

А.М. Фрейдуше
(Ф. И. О.)

место
для
печати