

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве


Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по пр. Гражданский, 25 в г. Белгороде (2-я очередь строительства)
(вид объекта недвижимости)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта						
		4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):							
	- по плану	100	-	-	-	-		
	- фактически	100						
2.	Земляные работы (%):							
	- по плану	100	-	-	-	-		
	- фактически	100						
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):							
	- по плану	80	100	-	-	-		
	- фактически	80	100					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):							
	- по плану	-	100	-	-	-	-	
	- фактически		100					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):							
	- по плану	-	30	30	40	100	-	
	- фактически		40	-	-	-		
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):							
	- по плану	-	-	-	20	40	40	100
	- фактически							
7.	Работы при							

	устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):							
	- по плану	-	-	-	-	-	-	100
	- фактически			100				
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):							
	- по плану	-	-	-	-	-	-	100
	- фактически							
9	Общестроительная готовность (%):							
	- по плану	5	10	20	30	60	80	100
	- фактически	8	12	-				
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):							
	- по плану	-	-	-	-	-	-	30.06. 2018
	- фактически							
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):							
	- по плану	-	-	-	-	-	-	30.06. 2018
	- фактически							
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):							
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	30.07. 2018
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного	-	-	-	-	-	-	-

дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче							
---	--	--	--	--	--	--	--

Генеральный директор
ООО «Вега»
(должность руководителя)



М.С. ФРЕЙДЦИС
(Ф. И. О.)

место
для
печати